

## Katuman päiväkotii, hankeaikataulu

Tunnus	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Kesto	2018			2019			2020					
					huhti	heinä	loka	tammi	huhti	heinä	loka	tammi	huhti	heinä	loka	
1	<b>Katuman päiväkotii, hankeaikataulu</b>	<b>to 3.5.2018</b>	<b>ma 12.10.2020</b>	<b>894 päivää?</b>												
2	Hankesuunnitteluvaihe A	to 3.5.2018	pe 31.8.2018	121 päivää												
3	Hankesuunnitteluvaihe B	ma 3.9.2018	ma 31.12.2018	120 päivää												
4	Poliittinen päätös investoinnista *	ma 8.10.2018	pe 16.11.2018	40 päivää												
5	Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja markkinavuoropuhelut	ma 3.9.2018	to 31.1.2019	151 päivää												
6	Laskenta-aika	pe 15.2.2019	ma 15.4.2019	60 päivää												
7	Tarjousten käsittely ja vertailu	ma 15.4.2019	pe 19.4.2019	5 päivää												
8	Urakkaneuvottelut	ma 22.4.2019	pe 26.4.2019	5 päivää												
9	Hankintapäätös ja valitusaika	ti 30.4.2019	ti 14.5.2019	15 päivää												
10	Urakkasopimus	ma 20.5.2019	pe 24.5.2019	5 päivää												
11	<b>Rakentamisaika</b>	<b>ke 1.5.2019</b>	<b>pe 28.8.2020</b>	<b>486 päivää</b>												
12	Toteutussuunnittelu, rakennuslupa	ke 1.5.2019	ti 30.7.2019	91 päivää												
13	Rakentaminen	to 1.8.2019	pe 28.8.2020	394 päivää												
14	Toimintakokeet ja laadunvarmistusmittaukset	ma 3.8.2020	pe 21.8.2020	19 päivää												
15	Valmistuminen	ma 24.8.2020	pe 28.8.2020	5 päivää												
16	<b>Muutto</b>	<b>to 1.10.2020</b>	<b>ma 12.10.2020</b>	<b>12 päivää</b>												
17																
18	<b>* Hankkeen käynnistäminen riippuu valtuuston lopullisesta investointipäätöksestä. Asia käsitellään valtuuston kokouksessa 12.11.2018.</b>															